

**Отчет о выполнении работ по текущему ремонту
жилого дома по адресу: ул. Первомайская, д. 19 кор. 1 в 2018г.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Количество	Стоимость работ, включая налоги, стоимость материалов и их доставки, руб..	Сроки исполнения (квартал)	Отметка о выполнении	Примечание
1. Фундамент, фасад, подъезды.							
	Косметический ремонт и покраска фасада.	кв.м	83	12 373,10	3	Выполнено	
	Восстановление гидроизоляции вент. шахт.	шт.	04	3 264,46	4	Выполнено	
	Герметизация стыков между цоколем и отмосткой.	п.м	53	7 941,56	3	Выполнено	
	Ремонт межпанельных швов, гидроизоляция мест протечек на фасадах.	п.м	76	38 000,00	3	Выполнено	
	Ремонт отмостки.	п.м	60	75 000,00	3	Выполнено	
	Частичный ремонт покраска цоколя.	кв.м	36	8 461,48	3	Выполнено	
2. Внутренняя отделка.							
	Косметический ремонт ИТП -1,2	шт.	02	5 871,53	2	Выполнено	
	Замена доводчиков на входных дверях.	шт.	02	3 532,85	весь период	Выполнено	
	Укладка плитки на 1-х этажах.	кв.м	105	104 265,00	4	Выполнено	
	Замена замков, ручек на дверях МОП.	шт.	07	1 899,28	3	Выполнено	
3. Внешнее благоустройство.							
	Посадка травы.	кг.	05	1 068,57	2	Выполнено	
	Замена песка в песочнице.	куб.м	01	866,88	2	Выполнено	
	Частичный ремонт и покраска ограждений газонов.	п.м	68	8 292,47	3	Выполнено	

Отчет_текущий_2018

Ремонт покрытия тротуара.	Кв.м	01	3 000,00	4	Выполнено	
Ремонт и покраска оборудования легкой площадки.	шт.	05	2 395,99	3	Выполнено	
Ремонт скамеек у порадных.	шт.	02	862,50	2	Выполнено	
4. Центральное отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение.						
Ремонт трубопроводов ХВС,ГВС, отопления.	шт.	31	20 042,35	весь период	Выполнено	
Ремонт оборудования и приборов КИП и А узла учета тепловой энергии в ИТП-1,2.	шт.	50	19 377,04	3	Выполнено	
Замена и ремонт запорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС.	шт.	31	12 819,94	весь период	Выполнено	
Установка насоса Т7 "Зубр" для подсушки подвала.	ед.	01	3 543,76	3	Выполнено	
Частичный ремонт и восстановление работоспособности общедомовой системы канализации	м.л.	21	3 845,12	весь период	Выполнено	
Ремонт канализационных выходов	шт.	03	1 143,87	весь период	Выполнено	
5. Электрооборудование и электротехнические устройства.						
Замена и ремонт оборудования лифта (кнопка "отмена", ремень зубчатый, трехшпечевой рычаг левой)	шт.	05	13 538,10	весь период	Выполнено	
Замена светодиодных ламп 71 646 230 в МОП Е 27	шт.	45	4 140,20	весь период	Выполнено	
Зарядка огнегасительной ОП-4 в ГРЩ.	шт.	03	1 116,00	4	Выполнено	
Замена ламп 71 646 ОНЛАЙТ в светильниках ЛПО 220-100	шт.	15	1 005,90	весь период	Выполнено	
Замена ламп в шахтах лифтов Е40 Вт Е 27	шт.	70	849,00	весь период	Выполнено	
Ремонт светильников МОП	шт.	60	4 543,50	весь период	Выполнено	
Замена светодиодных ламп в лифтах 7 Вт	шт.	10	743,00	весь период	Выполнено	
Установка фасадных светильников ДКУ РЩ 02 30 Вт 5000К	шт.	05	9 273,15	весь период	Выполнено	
Подключение светодиодных лент на паранете.	м.л.	120	5 433,60	4	Выполнено	
Работы связанные с ремонтом электрооборудования в ГРЩ.	шт.	02	12 499,68	весь период	Выполнено	
Итого :			391 009,88			